

Предприятие
 ПАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"
 Цех (отдел) АЦ ПШИ
 Агрегат ГОУ №
Фильтр рук. ФВ-60
 Шифр затрат Т/обслуж
 Инвентарный №2003346

ВЕДОМОСТЬ
дефектов оборудования
 по_ текущему ремонту
 Планируемая дата остановки
 оборудования _____ м-ц _____ год
 Продолжительность работ _____

УТВЕРЖДАЮ _____

" ____ " _____ 2017г.

№ П/П	Перечень работ	Ед. изм.	Кол-во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол-во	Шифр затрат
15	Изготовить раму встряхивания рукавов			швеллер[12-3,5 м	тн	0,037	
	под вибратор , то-же монтаж новой рамы			швеллер[16-4,0 м	тн	0,057	
				электр.АНО-4,Ø-4 мм	кг	0,94	
16	Изготовление плиты-постели под вибра-			лист 10 мм	тн	0,00471	
	тор , то-же монтаж при помощи эл.свар	шт	1	электр.АНО-4,Ø-4 мм	кг	0,00005	
	сверлить 4 отв. Ø -14 мм						
17	Монтаж вибратора на постель	шт	1	вибратор ИВ-99Б			
18	Монтаж тяг подвеса рамок крепления			стержень резьбов.М16 L=	шт	4	
	рукавов	шт	4	1 м,гайкаМ16 с гайками	шт	16	
19	Изготовить детали фиксации пружин			лист 2 мм	тн	0,00033	
	то-же монтаж при помощи эл.сварки	шт	4	круг Ø 16-2 м	тн	0,0032	
				электр.АНО-4,Ø-4 мм	кг	0,036	
20	Монтаж пружин механизма встряхиван.	шт	4	пруж.Ø-100,L=300,P-2000Н			
21	Демонтаж старой постели редуктора						
	привода шнеков	тн	0,015				
22	Изготовить новую постель под редуктор			уголокL 63	тн	0,014	
	привода , то-же монтаж постели			электр.АНО-4,Ø-4 мм	кг	0,00014	
23	Монтаж редуктора на постель	шт	1	редуктор Ч-80,i-40			
24	Изготовить лестницу площадки обслуж.			круг Ø 20	тн	0,076	
	верхних люков и коллектора	шт	1	уголокL 50	тн	0,039	
				лист 2 мм	тн	0,015	
				электр.АНО-4,Ø-4 мм	кг	1,3	
24,1	Изготовить площадку обслуживания			уголокL 50	тн	0,028	
	верхних люков с западной стороны			лист 4 мм	тн	0,048	
	то-же монтаж площадки	шт	1	круг Ø 20	тн	0,03	
				лист 2 мм	тн	0,00425	
				электр.АНО-4,Ø-4 мм	кг	1,1	
24,2	Изготовить площадку обслуживания			уголокL 50	тн	0,02	
	нижних люков с западной стороны			круг Ø 20	тн	0,018	
	то-же монтаж площадки	шт	1	лист 2 мм	тн	0,00425	
				электр.АНО-4,Ø-4 мм	кг	0,42	
25	Изготовить огражд.полумуфт,цепной			уголокL 50	тн	0,016	
	передачи то-же монтаж ограждений	ш	3	лист 2 мм	тн	0,002	
				электр.АНО-4,Ø-4 мм	кг	0,18	

Подготовил _____

Зам.начальн. по оборудованию _____