

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел) АЦ
Агрегат КОНВЕЙЕР
Шифр затрат
Инвентарный номер

87/001/001

Утверждаю:
Главный механик

В.В. Мосейко

2021 г.

Ведомость дефектов
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА. ЗАМЕНА РОЛИКОВ И РОЛИКООПОР (СЕКЦИЯ 4М). (Типовая)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по);							
1	ЗАМЕНА РОЛИКООПОР, ДИАМЕТР РОЛИКА ДО 200 ММ, ДЛИНА ДО 800 ММ	ШТ	6				
				Роликоопор верх роликов	шт	4	
				Роликоопор нижн. роликов	шт	2	
				Болт М12х40	шт	24	
				Гайка М12	шт	24	
				Шайба-гровер 12	шт	24	
2	РОЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ И БУФЕРНЫЕ, ДИАМЕТР РОЛИКА ДО 110 ММ, ДЛИНА ДО 200 ММ ДЕМОНТАЖ	РОЛИК	12				
3	РОЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ И БУФЕРНЫЕ, ДИАМЕТР РОЛИКА ДО 110 ММ, ДЛИНА ДО 200 ММ МОНТАЖ	РОЛИК	12				
				Ролик 108х195	шт	12	
4	РОЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ И БУФЕРНЫЕ, ДИАМЕТР РОЛИКА ДО 110 ММ, ДЛИНА ДО 800 ММ ДЕМОНТАЖ	РОЛИК	2				
5	РОЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ И БУФЕРНЫЕ, ДИАМЕТР РОЛИКА ДО 110 ММ, ДЛИНА ДО 800 ММ МОНТАЖ	РОЛИК	2				
				Ролик 108х600	шт	2	
6	РОЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ И БУФЕРНЫЕ, ДИАМЕТР РОЛИКА ДО 110 ММ, ДЛИНА ДО 200 ММ ДЕМОНТАЖ	РОЛИК	2				
7	РОЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ И БУФЕРНЫЕ, ДИАМЕТР РОЛИКА ДО 110 ММ, ДЛИНА ДО 200 ММ МОНТАЖ	РОЛИК	2				
				Ролик дефлекторный с кронштейном	шт	2	

Зам. нач. АЦ по инжинирингу

Д.Ю. Гармаш