

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Цех (подраздел) 303
Агрегат КОНВЕЙЕР
Шифр затрат
Инвентарный номерУтверждаю:
Главный механик

В. В. Мосейко

2022 г.

Ведомость дефектов (ориентировочная)
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА.ФУТЕРОВКА ПРИВОДНОГО БАРАБАНА (Типовая)

| № п/п | Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены | Объем работ | | Наименование | Материал | | Примечание |
|-------|---|---------------|------------|--------------|---------------|------------|------------------------------|
| | | ед. измерения | количество | | ед. измерения | количество | |
| 1 | 2 Ослабление ленты при помощи винтов натяжного барабана | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Стягивание ленты при помощи ручной тали и жимков | шт | 1 | | | | |
| 3 | Фиксация ленты в стянутом состоянии | шт | 2 | | | | |
| 4 | Разборка стыка ленты | шт | 1 | | | | |
| 5 | Демонтаж Ограждения барабана без применения сварки при помощи ручной тали | т | 0,25 | | | | |
| 6 | Демонтаж барабана без применения сварки при помощи ручной тали | т | 0,5 | | | | |
| 7 | Футеровка барабана материалами исполнителя | | | | | | |
| 8 | Монтаж барабана без применения сварки при помощи ручной тали | т | 0,5 | | | | |
| 9 | Монтаж Ограждения барабана без применения сварки при помощи ручной тали | т | 0,25 | | | | |
| 10 | Восстановление стыка ленты | | | | | | |
| 11 | Освобождение ленты от фиксации | шт | 2 | | | | Другой договор, отдельная ВД |
| 12 | Предварительное натяжение ленты | шт | 2 | | | | |

Состав работ и их объем может меняться в зависимости от наличия ГТМ и размеров барабана

Зам. главного механика

А. А. Горбачев