

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:  
Главный механикЦех (подраздел) АЦ ПШИ  
Агрегат  
Шифр затрат  
Инвентарный номер 2002449-2002451

В.А. Лысенко

" " 2022 г.

Ведомость дефектов  
АЦ ПШИ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕЧЕК ОТСЕВА ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым внутризаводским путям).							
1	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, СМОНТИРОВАННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.02 Т. ДЕМОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ РЕШЁТКИ ПРИЁМОЧНОЙ ВОРОНКИ	Т	0,02				Работа в респираторе
2	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ТЕЧЕК, ВОРОНОК, ЛОТКОВ, СПУСКОВ, ДЕМОНТАЖ	Т	2				Замена кранов лебёками
3	Изготовление индивидуальных металлоконструкций различного назначения с преобладанием сортового проката, масса отправочного элемента до 0.035 Т (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРИЁМОЧНОЙ ВОРОНКИ)	Т	0,51				
				Сталь листовая толщ. 8 мм	т	0,25	
				Сталь угловая 40x40x3	т	0,25	
				Сталь круглая diam. 10 мм	т	0,01	
4	Монтаж штукатурного рукава Ш(III) diam. 200 мм, длина 12 м	шланг	3				
				Штукатурный рукав Ш(III) diam. 200 мм	м	36	
				Хомут металлический diam. 200 мм	шт	72	
				Круг Ф16	т	0,06	
	Монтаж переходов через этажные перекрытия	шт	6	Патрубок Ф198*600	шт	6	
				Патрубок Ф198*650	шт	3	
				Патрубок Ф198*400	шт	3	
				Уголок 50x50x5	т	0,03	
5	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСВАРКИ, МАССА КОНСТРУКЦИИ ДО 0.2 Т. МОНТАЖ ПРИЁМОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ	Т	0,51				Работа в респираторе
6	РАЗДЕЛКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА В ЛОМ, РАЗМЕРЫ КУСКА 500X500X300 ММ, ТОЛЩИНА ЛИСТА ДО 10 ММ	Т	2				Работа в респираторе
7	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ СПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ, МАССА 1 ШТ ДО 60 КГ, РАССТОЯНИЕ ДО 20 М (опуск порезанного металла на этаж ниже)	Т	2,02				
8	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ СПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ, МАССА 1 ШТ ДО 60 КГ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М (опуск порезанного металла на этаж ниже)	Т	2,02				на расстояние до 150 м
9	ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ ГРУЗОВ РУЧНЫМИ ЛЕБЕДКАМИ, МАССА ГРУЗА ДО 0.4 Т, ОПУСКАНИЕ: ДО 5 М	1 ШТ ГРУЗА	7				
10	ПОДЪЕМ И ОПУСКАНИЕ ГРУЗОВ РУЧНЫМИ ЛЕБЕДКАМИ, МАССА ГРУЗА ДО 0.4 Т, ОПУСКАНИЕ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 М	1 ШТ ГРУЗА	7				с высоты 14 м
11	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ СПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ, МАССА 1 ШТ ДО 60 КГ, РАССТОЯНИЕ ДО 20 М	Т	2,02				
12	ПЕРЕНОСКА ГРУЗОВ ВРУЧНУЮ, ШТУЧНЫЕ СПОДРУЧНЫЕ ГРУЗЫ, МАССА 1 ШТ ДО 60 КГ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 М	Т	2,02				на расстояние до 150 м

Зам. нач. АЦ по инжинирингу

Д.Ю. Гармаш